

Oggetto: Fornitura con posa in opera di dotazioni per l'incremento della sicurezza della sezione di generazione del vapore, delle nuove torce di emergenza, delle valvole di regolazione del biogas e dell'accesso alla nuova sezione di compressione del biometano (G0209) - Determina di affidamento

IL PROCURATORE DELL'AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Premesso che:

- con provvedimento n. 42/BA/2020 del 16.07.2020 Etra S.p.A. ha approvato gli elaborati progettuali per l'indizione della gara avente ad oggetto la "Progettazione, fornitura con posa in opera, avviamento, messa in esercizio, gestione e manutenzione full-service di un impianto di pretrattamento e upgrading del biogas a biometano, con immissione in rete, incluse opere accessorie da realizzarsi presso il Polo Rifiuti di Bassano del Grappa (G0209)" per un importo di € 6.002.600,00, interamente finanziato da Etra S.p.A. con fondi propri di bilancio;
- in data 24.06.2021 è stato stipulato il contratto rep. N. 359/2021 per un importo complessivo di € 5.226.636,03 e con determinazione del sottoscritto n. 125 del 01.04.2022 sono state approvate la modifica al contratto medesimo e la variante in corso d'opera relativa al progetto in premessa, finalizzata ad attuare le richieste dell'U.O. Gestione Impianti, atte al miglioramento dell'opera in termini di qualità, funzionalità e sicurezza dell'impianto di gestione dei rifiuti, e ad adeguare l'impianto alla pratica in deroga del Comando dei Vigili del Fuoco; l'importo complessivo del quadro economico a seguito della modifica al contratto e alla variante in corso d'opera, è di seguito riportato:

n.	Descrizione elementi:	Progetto	Progetto	Perizia	Aumento
		Definitivo	Esecutivo/		
		€	€	€	€
A	Servizio di progettazione per la posa in opera della fornitura e spese tecniche	250.000,00	72.500,00	72.500,00	0,00
B	Forniture e lavorazioni				
B.1	Opere elettromeccaniche				
	Fornitura e posa impianto di pretrattamento e upgrading del biogas a biometano	2.356.000,00	2.182.477,76	2.595.306,01	412.828,25
	Fornitura e posa cabina REMI e stazione di compressione finale del biometano	550.000,00	595.800,00	595.800,00	0,00
	Fornitura e posa impianto di cogenerazione e recupero termico	1.300.000,00	822.479,82	830.981,32	8.501,50
	Fornitura e posa torce di emergenza	150.000,00	119.000,00	132.012,50	13.012,50
	Totale B.1	4.356.000,00	3.719.757,58	4.154.099,83	434.342,25
B.2	Opere civili (demolizione di strutture, pavimentazioni e impianti dismessi esistenti, smaltimenti, scavi, opere di fondazione, opere strutturali, ecc.)	500.000,00	584.727,27	584.727,27	0,00
	Totale B.2	500.000,00	584.727,27	584.727,27	0,00
	Totale B	4.856.000,00	4.304.484,85	4.738.827,10	434.342,25
C	Attuazione dei piani di sicurezza	146.000,00	146.000,00	156.000,00	10.000,00
	Totale A+B+C	5.252.000,00	4.522.984,85	4.967.327,10	
D	Servizio di gestione "full service" 18 mesi				
D.1	Servizio di gestione "full service" 18 mesi	750.000,00	703.051,18	703.051,18	
D.2	Oneri per la sicurezza del servizio di gestione	600,00	600,00	600,00	
	Totale D	750.600,00	703.651,18	703.651,18	0,00
	Importo a base di gara (A+B+C+D)	6.002.600,00	5.226.636,03	5.670.978,28	
	di cui oneri per la sicurezza (C+D.2)	146.600,00	146.600,00	156.600,00	
	Importo a base d'asta	5.856.000,00	5.080.036,03	5.514.378,28	444.342,25
E	SOMME IN AMMINISTRAZIONE				
E.1	rilevi, accertamenti e indagini preliminari			0,00	0,00
E.2	imprevisti e ribassi d'asta		775.963,97	6.434,90	-769.529,07
E.3	spese per pubblicità			0,00	0,00
E.4	spese tecniche generali e collaudi, pratiche SNAM Italgas, AIA, VVF (compresi contributi previdenziali)			286.072,87	286.072,87
E.5	opere complementari			74.448,47	74.448,47
E.6	spese amministrative interne e incentivo funzioni tecniche			250.395,48	250.395,48
	Totale E	0,00	775.963,97	617.351,72	-158.612,25
	Totale A + B + C + D + E	6.002.600,00	6.002.600,00	6.288.330,00	285.730,00
	Incremento valore assoluto rispetto Progetto approvato			285.730,00	
	Incremento Percentuale rispetto Progetto approvato			4,76%	

Etra S.p.a. - Energia Territorio Risorse Ambientali
 Società soggetta alla direzione e coordinamento dei Comuni soci ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. (Conferenza di Servizi)
 Partita IVA, Codice fiscale e R.I. VI 03278040245
 R.E.A. di VI 312692 - Cap. soc. 64.021.330 € i.v.

Sede legale: Bassano del Grappa (VI)
 Sede amministrativa:
 Via del Telarolo, 9 - 35013 Cittadella (PD)
 Centralino: 049 80 98 000 - Fax: 049 80 98 701
 email: info@etraspa.it - www.etraspa.it
 PEC: protocollo@pec.etraspa.it

Azienda con Sistema di gestione certificato



- il quadro economico di variante approvato indica, alla voce E.5 delle somme in amministrazione, opere complementari per complessivi € 74.448,47, di cui € 72.448,47 per forniture e lavorazioni ed € 2.000,00 per oneri di sicurezza;
- tali opere complementari sono finalizzate ad aumentare l'accessibilità e la sicurezza degli impianti di progetto nel contesto del polo rifiuti esistente, in accordo con le esigenze dell'U.O. Gestione Impianti e comprendono: fornitura e posa di dotazioni per l'accesso e la manutenzione in sicurezza della sezione di generazione del vapore; fornitura e posa di recinzione perimetrale delle nuove torce di emergenza per una maggiore sicurezza e protezione del personale operativo; fornitura e posa di un nuovo tratto di linea aria compressa per incrementare la sicurezza nella gestione delle valvole di regolazione del biogas verso le torce; allargamento dell'accesso alla nuova sezione di compressione/regolazione/misura del biometano, per agevolarne le operazioni di gestione e manutenzione;
- gli elaborati del progetto relativo alle opere complementari oggetto della presente determina e che vanno ad integrare gli elaborati del progetto esecutivo generale citato in premessa sono stati verificati dal sottoscritto;

Considerato che:

- Etra S.p.A. ha la necessità di completare in tempi rapidi tutte le opere legate al presente progetto, al fine di mettere in esercizio il nuovo impianto e immettere in rete il biometano prodotto entro il 18.09.2022, ottenendo così il 100% degli incentivi previsti dal D.M. MiSE 2 marzo 2018, secondo i termini aggiornati dalla Circolare GSE del 24.03.2020;
- la ditta Tonello Energie S.r.l., che già opera nel cantiere in oggetto, ha dichiarato la propria disponibilità ad eseguire le opere complementari sopra descritte, con inizio immediato e completamento entro il 19.06.2022;
- la presenza di un'altra ditta all'interno del cantiere interferirebbe con le lavorazioni in corso, compromettendo il rispetto del cronoprogramma previsto per l'ottenimento degli incentivi;
- i maggiori tempi necessari per la selezione di un'altra ditta comporterebbero inevitabilmente uno slittamento dei tempi di esecuzione delle opere, non compatibile con l'ottenimento degli incentivi;
- in data 05.05.2022 la ditta Tonello Energie S.r.l. ha fornito un preventivo di spesa, sulla base del progetto di cui sopra, per l'esecuzione delle opere complementari che, al netto dello sconto del 13,25%, risulta in linea con le somme riportate alla voce E.5 del quadro economico;
- il Direttore dei Lavori, con nota del 09.05.2022, ha espresso un giudizio di congruità delle voci e degli importi riportati nel preventivo di spesa fornito dalla ditta Tonello Energie S.r.l. per l'esecuzione delle opere complementari;

Rilevato che:

- per le motivazioni sopra riportate, risulta più conveniente affidare l'esecuzione delle opere complementari in oggetto alla ditta Tonello Energie S.r.l. con sede a Fara Vicentino (VI), per l'importo complessivo di € 74.448,47;

Visto che:

- il D.L. 16 Luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 Settembre 2020, n.120 e s.m.i., e modificato dal D.L. 31 Maggio 2021, n. 77 convertito con Legge 29 Luglio 2021, n. 108, ed in particolare l'art. 1, co. 2 lett. a), che dispone, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di servizi e di forniture di importo inferiore a 139.000 euro mediante affidamento diretto determina a contrarre o atto equivalente ai sensi dell'art. 32, co. 2 del Codice appalti.

Dato atto che:

- la richiesta di preventivo è avvenuta in data 05.05.2022 e tale data coincide con l'avvio del procedimento per l'affidamento della presente fornitura con posa in opera, ai sensi dell'art. 1 del citato D.L. 76/2020 come modificato dal D.L. 77/2021;

- la spesa per l'esecuzione delle opere trova copertura nel quadro economico dell'intervento di "Progettazione, fornitura con posa in opera, avviamento, messa in esercizio, gestione e manutenzione full-service di un impianto di pretrattamento e upgrading del biogas a biometano, con immissione in rete, incluse opere accessorie da realizzarsi presso il Polo Rifiuti di Bassano del Grappa (G0209)";
- l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016, è assunto dal sottoscritto ing. Alberto Liberatore;

Il Procuratore Speciale dell'Area Servizio Idrico Integrato ing. Alberto Liberatore, considerati i poteri attribuitigli con procura speciale ricevuta dal Notaio Roberto Paone di Camposampiero (PD) in data 21 aprile 2022, Rep. n. 113935, Racc. n. 53634;

determina

- che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- di affidare direttamente ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) D.L. 16 Luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120, come modificato dal D.L. 77/2021, l'esecuzione delle opere complementari alla ditta Tonello Energie S.r.l. con sede a Fara Vicentino (VI) per l'importo di € 74.448,47 (inclusi oneri per la sicurezza pari a € 2.000,00; IVA esclusa);
- di dare atto che il contratto verrà stipulato con la ditta sopra citata a mezzo lettera commerciale, una volta accertato l'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale e speciale;
- che, ove fosse accertato il difetto dei requisiti prescritti, si procederà alla revoca del presente affidamento e alla segnalazione all'ANAC ai sensi dell'art. 80, c. 12 D.Lgs. 50/2016;
- di dare atto, infine, che è sempre autorizzata, ai sensi dell'art. 8 D.L. 76/2020, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2020 e dei requisiti di qualificazione eventualmente previsti.

Cittadella, 21.06.2021

AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Il Procuratore Speciale